SUONENJOEN PÄIVÄKOTI, ALUSTAVA HANKEAIKATAULU 9.9.2026

Tunnus	Tehtävän nimi	Kesto	Aloitus	Valmis
1	**Kilpailutuksen valmistelu**	**50 päivää**	**pe 4.9.2026**	**to 12.11.2026**
2	Hankesuunnitelma ja hankinta-asiakirjat	2,5 kuukautta	pe 4.9.2026	to 12.11.2026
3	**KVR-urakan kilpailutus**	**86 päivää?**	**pe 13.11.2026**	**pe 12.3.2027**
4	Urakkalaskenta	56 päivää?	pe 13.11.2026	pe 29.1.2027
5	Tarjousten avaus	1 viikko	ma 1.2.2027	pe 5.2.2027
6	Urakoitsijaehdokkaan hyväksyttäminen kaupungin päätöksentekoprosessissa	1 viikko	ma 8.2.2027	pe 12.2.2027
7	Valitusaika, noin 1 kk	1 kuukausi	ma 15.2.2027	pe 12.3.2027
8	**Suunnittelu- ja rakentamisvaihe**	**340 päivää**	**ma 15.3.2027**	**pe 30.6.2028**
9	**Kehitysvaihe**	**85 päivää**	**ma 15.3.2027**	**pe 9.7.2027**
10	Kehitysvaiheen suunnittelu ja työpajat	2 kuukautta	ma 15.3.2027	pe 7.5.2027
11	Kehitysvaiheen muutosten ja kustannusten hyväksyminen	1 viikko	ma 10.5.2027	pe 14.5.2027
12	Rakennuslupahakemuksen käsittely	1 kuukausi	ma 17.5.2027	pe 11.6.2027
13	Valitusaika, noin 1 kk	1 kuukausi	ma 14.6.2027	pe 9.7.2027
14	**Työmaavaihe**	**295 päivää**	**ma 17.5.2027**	**pe 30.6.2028**
15	Rakentamisen valmistelu ja rakentaminen (rakentaminen voi alkaa lupapäätöksen saatua lainvoiman)	295 päivää	ma 17.5.2027	pe 30.6.2028
16	Toimintakokeet	6 viikkoa	ma 22.5.2028	pe 30.6.2028
17	Vastaanottotarkastus	1 päivä	pe 30.6.2028	pe 30.6.2028

